

Dodatok č 2 k Zmluve o Dielo

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Poliklinika Karlova Ves**
Sídlo: **Líščie údolie 57, Bratislava**
Zastúpený: **Ing. Silvia Némethová**
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: **Ing. Silvia Némethová**
IČO: **17 336 236**
DIČ: **2020860432**
IČ DPH: **SK2020860432**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
IBAN: **SK76 8180 0000 0070 0047 5630**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov : **EURO LEASPARTNER, s.r.o.**
Sídlo: **Školská 262/16, Slovenský Grob 900 26**
Štatutárny zástupca : **Jaroslav Granec - konateľ**
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: **Jaroslav Granec - konateľ**
IČO: **43 847 731**
DIČ: **2022510776**
IČ DPH: **SK2022510776**
Bankové spojenie : **Tatra Banka a.s.**
Číslo účtu: **IBAN SK51 1100 0000 0026 2480 9886**
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.49797/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo každý jednotlivito, ďalej len „Zmluvná strana“)

A. V súlade s bodom 4.6 Zmluvy o dielo zo dňa 30.04.2020 v znení Dodatku č. 1 sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok č. 2**“) nasledovne:

1. Predmet Dodatku č. 2

1.1. Zmluvné strany súhlasne deklarujú, že lehota výstavby podľa bodu 3.1.2 zmluvy sa predĺžila v súlade s režimom dojednaným v bode 3.6 a 3.7 zmluvy o 74 dní z dôvodu vplyvu opatrení prijatých za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19, v ktorých dôsledku boli sťažené dodávky oceľovej konštrukcie o 10 dní a sklených výplní konštrukcie o 5 týždňov, ktoré boli riadne ohlásené Objednávateľovi dňa 07.12. a 10.12.2020, a v ktorých dôsledku došlo k vzniku omeškania celého diela kvôli nadväzujúcim technologickým procesom výstavby.

Zmluvné strany sa dohodli, že lehota výstavby podľa bodu 3.1.2 zmluvy sa v dôsledku prekážok spočívajúcich vo vyššej moci podľa predošlých bodov predlžuje sumárne najneskôr do 28. 02. 2021.

Zmluvné strany deklarujú, že k zmene zmluvy dochádza v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na ustanovenie § 18 ods. 1 písm. c) zákona o VO. Touto zmenou sa nemení povaha ani

charakter pôvodnej zmluvy, nedopĺňajú sa ani sa nemenia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, nemení sa ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa spôsobom, ktorý by pôvodná zmluva neupravovala. Dôvody zmeny nebolo možné vopred predvídať ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti..

2. Termín odovzdania diela

Termín odovzdania diela sa upravuje na 28.02.2021

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku na webovom sídle objednávateľa.

3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží po jednom (1) rovnopise.

3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že dávajú druhému účastníkovi tohto Dodatku, ako aj osobám, ktoré tento Dodatok vypracovali, súhlas so spracovaním ich osobných údajov v tomto Dodatku v súlade s nariadením GDPR na účel vyhotovenia tohto Dodatku, jeho evidovania, na účel jeho predloženia príslušným orgánom a subjektom, ktoré o ňom budú rozhodovať alebo overovať jeho údaje. Doba platnosti tohto súhlasu je neobmedzená. Súhlas môže byť odvolaný len v prípade zániku Zmluvy, ako aj jej splnením. Súhlas je vyjadrený podpismi na tomto Dodatku.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpísali.

Nedeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je :

Príloha č. 1: Odôvodnenie omeškania

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa: 28.12.2020

Za zhotoviteľa:

Príloha Karlova Ves
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava
..... -1-

Némethová
Príloha Karlova Ves

EURO LEASPARTNER, s.r.o.
Euro Leas Partner Školská 262/16
900 26 Slovenský Grob
7731, IČ DPH: SK2022510776

.....
c
PARTNER, s.r.o.

EURO LEASPARTNER, s.r.o.

Pán Martin Valach

Školská 262/16

Slovenský Grob 900 26

IČO: 43847731

Modra: 04.12.2020

Vec : Zdôvodnenie omeškania pre nástup na práce

V zmysle spoločnej komunikácií Vám predkladáme zdôvodnenie oneskoreného nástupu na práce. Na základe nášho zamerania uskutočneného na začiatku kalendárneho týždňa 47 naša spoločnosť objednala potrebný hutný materiál. Materiál nám však nebol doručený. Dodávateľ zdôvodnil meškanie pre karanténne opatrenie vrámci podniku, čo predĺžilo dodávku materiálu o 10 dní.

Za vzniknuté omeškanie sa ospravedlňujeme a veríme, že vzniknuté omeškanie nenaštrbí našu budúcu spoluprácu.

S pozdravom

Peter Koči

Stavebniny

Stavebniny3, s.r.o.

Školská 1, Chorvátsky Grob

PSČ: 900 25

ZMOP s.r.o.

Vaša značka

Naša značka

V Chor. Grobe, dňa
14.12.2020

Vec: Potvrdenie omeškania dodanie hutného materiálu

Potvrdzujem omeškanie dodávky hutného materiálu pre spoločnosť ZMOP s.r.o. z karanténnych opatrení v našej spoločnosti.

Za vzniknuté omeškanie sa ospravedľujeme.

S pozdravom

Kostolanský Vladimír

Euro Leaspartner, s r. o., Školská 262/16, Slovenský Grob 900 26

**Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
820 05 Bratislava**

Vec: Prehlásenie o dodávateľoch pri akcii "Výbudovanie výtahu v detskom pavilóne"

Poliklinika Karlová Ves.

Prehlasujem, že spoločnosti ZMOP spol. s r.o. dodávateľ ocel'ovej konštrukcie a Demistav, spol. s r.o. dodávateľ skleneného opláštenia výtahu sú dodávateľia pre našu spoločnosť pri vybudovaní výtahu v detskom pavilóne na Poliklinike Karlová Ves.

Montáž si zabezpečujeme vo vlastnej réžii.

S pozdravom

EURO LI

IČO: 43 847 1

Jaro Granec



demistav, spol. s r.o.
Holubyho 28, 902 01 Pezinok
kancelária: OC PLUS, 1. poschodie

Obchodné zastúpenie spoločnosti Noves okná, s.r.o.



Euro Leaspartner, s. r. o.,
Školská 262/16
Slovenský Grob 900 26
Ičo: 43847731

Vec: Dodávka skleneného opláštenia.

Na základe spoločnej komunikácie o posune termínu dokončenia ocel'ovej konštrukcie zo strany dodávateľ'a a následne posunu termínu nášho zamerania sklenených výplní, je výroba z našej strany omeškaná oproti pôvodnému termínu.

Vzhľadom na oneskorený termín zamerania a blížiacich sa sviatkov, kedy sú naše kapacity na výrobu obmedzené sa dodanie a montáž sklenených výplní posúva približne o 5 týždňov.

Za pochopenie ďakujeme

S pozdravom



demistav, spol. s r.o.
Holubyho 28, 902 01 Pezinok
kancelária: OC PLUS, 1. poschodie

Obchodné zastúpenie spoločnosti Noves okná, s.r.o.



Ing. Stanislav V a v r o
konateľ spoločnosti

V Pezinku, 07.12.2020