

## **Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo**

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

### Objednávateľ:

Názov:	<b>Poliklinika Karlova Ves</b>
Sídlo:	Líščie údolie 57, Bratislava
Zastúpený:	Ing. Silvia Némethová
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Silvia Némethová
IČO:	17 336 236
DIČ:	2020860432
IČ DPH:	SK2020860432
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK76 8180 0000 0070 0047 5630

(ďalej len „objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ:

Názov :	<b>EURO LEASPARTNER, s.r.o.</b>
Sídlo:	Školská 262/16, Slovenský Grob 900 26
Štatutárny zástupca :	Jaroslav Granec - konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Jaroslav Granec - konateľ
IČO:	43 847 731
DIČ:	2022510776
IČ DPH:	SK2022510776
Bankové spojenie :	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	IBAN SK51 1100 0000 0026 2480 9886

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.49797/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „**Zmluvné strany**“ alebo každý jednotlivu, ďalej len „**Zmluvná strana**“)

A. V súlade s bodom 4.6 Zmluvy o dielo zo dňa 30.04.2020 sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok**“) nasledovne:

### **1. Predmet Dodatku**

1.1. Zmluvné strany súhlasne deklarujú, že lehota výstavby podľa bodu 3.1.2 zmluvy sa predĺžila v súlade s režimom dojednaným v bode 3.6 a 3.7 zmluvy o 3 týždne z dôvodu poveternostných vplyvov, ktoré mali priamy vplyv na technológiu realizácie diela. Podrobnosti o charaktere a dĺžke trvania nepriaznivých poveternostných podmienok boli zhotoviteľom riadne ohlásené podaním zo dňa 29.10.2020, a v stavebnom denníku.

Zmluvné strany sa dohodli, že za vyššiu moc podľa bodu 3.6 a 3.7 zmluvy považujú aj vplyv opatrení prijatých za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19, v ktorých dôsledku boli sťažené dodávky stavebných materiálov a nevyhnutných technológií, a v ktorých dôsledku došlo k vzniku nepredvídaných kapacitných prekážok na strane zhotoviteľa, predovšetkým znížením počtu zamestnancov mienených na realizáciu diela.

Zmluvné strany sa dohodli, že lehota výstavby podľa bodu 3.1.2 zmluvy sa v dôsledku prekážok spočívajúcich vo vyššej moci podľa predošlých bodov predlžuje sumárne najneskôr do 16. 12. 2020.

Zmluvné strany deklarujú, že k zmene zmluvy dochádza v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na ustanovenie § 18 ods. 1 písm. c) zákona o VO. Touto zmenou sa nemení povaha ani charakter pôvodnej zmluvy, nedopĺňajú sa ani sa nemenia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, nemení sa ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa spôsobom, ktorý by pôvodná zmluva neupravovala. Dôvody zmeny nebolo možné vopred predvídať ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti..

## **2. Termín odovzdania diela**

Termín odovzdania diela sa upravuje na 16.12.2020

## **3. Záverečné ustanovenia**

3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku na webovom sídle objednávateľa.

3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží po jednom (1) rovnopise.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpísali.

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa: 5. 11. 2020

Za zhotoviteľa:

konateľ EURO LEASPARTNER, s.r.o.

Líščie údolie 57  
842 31 Bratislava

-1-